

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อปฏิภูม อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๙๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๑.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. – ก.พ. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. – เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวโคก ใต้ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๒๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตร.ม.	๒๙๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๘๙,๕๐๐	
๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๔๙,๕๐๐	
๖	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล ขนาด ๒ ช่อง บ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๒.๑๐x๒.๑๐ ม. ความยาวรวม ๕.๐๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๓๔๙,๕๐๐	
๗	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๒.๐๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านโนนขมภู หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๒.๐๐ ม. ลีกละ ๐.๕๘ ม. ไม่รวมบ่อพัก ลงบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๒ บ่อ	๓๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๙	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๔๖.๐๐ ม. ลีกละ ๐.๕๘ ม. ไม่รวมบ่อพัก ลงบ่อพักสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. พร้อมฝาปิด จำนวน ๔ บ่อ	๓๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๐	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๒.๐๐ ม. ลีกละ ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๔๙,๕๐๐	
๑๑	ค่าปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียบ้านโนนหนามแดงหมู่ที่ ๒	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ลงดินลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๙๑๒.๐๐ ลบ.ม.	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๒	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล. อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๗.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๒๐.๐๐ ม. ลีกละ ๐.๕๘ ม.	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๓	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล.ศาลาประชาคม บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	มีพื้นที่ลาน คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตร.ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	๒๙๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๔	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม ๖๖๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๔๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๕	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. คววยาวรวม ๓๙๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๖	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. คววยาวรวม ๖๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๗	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	จัดทำโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบวางผังเมือง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงด้านการสำรวจออกแบบให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงพัฒนาการควบคุมงานก่อสร้างฯ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๘	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	การบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๔๔๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๕,๑๐๐	
๑๙	เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เซกา ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๐	เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เซกา ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๑	เงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ อบท.โพธิ์หมากแข้ง(โรงสูบน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ อบท.โพธิ์หมากแข้ง(โรงสูบน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	๑๙๖,๙๑๙.๔ ๓	ก.พ.-มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙๖,๙๑๙.๔๓	โอนเพิ่ม
๒๒	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการภายในอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๓	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อดำเนินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๔	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	
๒๕	การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อดำเนินโครงการทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๙,๙๖๐	
๒๖	ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พัฒนา ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ประกวดแข่งขันต่างๆ ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาระดับการศึกษาในตำบล	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๓๙,๑๗๓	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๒๐,๒๒๖	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	๓๔๓,๓๓๒	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๕,๘๖๔	
๒๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๓๕๖,๐๗๕	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๖๒,๑๑๒	
๓๐	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๒๖๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๑๔,๒๐๐	
๓๑	ปรับปรุงเพิ่มเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม ภายใน ภายนอก และ ก่อสร้างรั้ว ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังกัด อบต.โพธิ์หมากแข้ง	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๕๓๖,๗๔๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๐๒,๙๙๗.๙๗	
๓๓	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๔	ฝึกอบรมอาสาสมัครกลุ่มคนรักสัตว์ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๓๐,๐๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗,๓๕๐	
๓๕	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	เพื่อการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) , การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑,๐๕๐	
๓๖	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือเคมีภัณฑ์	เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๓๐๕,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๔๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔๘	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	แปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔๙	การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง การประชุม คณะกรรมการ การฝึกอบรม ฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๕๐	การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การ ณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงการบำรุงดินเพื่อการเกษตร	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๔,๖๙๔	
๕๑	จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๓,๙๑๐	
๕๒	การเลือกตั้ง	การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมาก แข้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณี ครบวาระ ยุบสภาฯ)	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๕๓	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๕๔	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ ฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๓๕	
๕๕	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน	กิจกรรมและโครงการด้านประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชนฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๖	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๐๐๐	
๕๗	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	แผนชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชน ฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๘	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์อันเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในการจัดทำเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๙	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บึงโขงหลง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธีหรือวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๖๐	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา ตามโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	๓๓๐๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	โอนเพิ่ม
๖๑	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๘,๓๘๗	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖๒	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๔	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง การส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๕	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี การส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะสตรีในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๖	การส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินกิจกรรม ธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง	การส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากธรรมนูญสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๗	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม	๓๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๘	เยาวชนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๙	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียน เกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมีอาชีพ	โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมีอาชีพ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๐	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ฯ	๑๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๘๕๐	
๗๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๗๒	การดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	โครงการการดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า การจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟฟ้า อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๓	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการอบรมผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๔	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๕	การจัดการแข่งขันกีฬา	การแข่งขันกีฬาตำบล, กีฬาเยาวชน, กีฬานักเรียน, กีฬาประชาชนต่างๆ	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๖	การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	ทีม กีฬา สมาชิก อบต. พนักงาน ข้าราชการ หรือ ทีมกีฬาเยาวชน หรือประชาชนเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วยงานและหน่วยงานอื่นจัดขึ้น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๗	การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สนับสนุนการดำเนินงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรตามแนวทางการดำเนินงานแผนแม่บท(อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๙	ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กเยาวชนและ ประชาชนเพื่อสนองพระราชดำริโครงการ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘๐	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ฯ	๒๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๒,๑๗๒	
๘๑	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ ฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๒	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๓	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๔	การจัดงานทางศาสนา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการในการจัดงานทางศาสนา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๕	วัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑,๙๕๔	
๘๖	ค่าปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร	๗๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๗	ค่าปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	๕๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙,๕๐๐	
๘๘	ค่าต่อเติมปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า อบต.โพธิ์หมากแข้ง (อาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม)	ต่อเติมปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า อบต.โพธิ์หมากแข้ง (อาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม) มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘๙	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	
๙๐	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	ระบบสารสนเทศ ให้ความพร้อมในการบริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๗๕๐	
๙๑	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๓๘,๗๕๐	
๙๒	บริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	การบริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการ อบต. พบประชาชน,โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	