



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์มากแข้ง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	๒๗๖,๐๐๐.-	๒๗๕,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	-	-	-
๒	ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ที่ ๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ ชำรุดเสียหาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๓	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๔	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๕	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	๓๑๐,๐๐๐.-	๓๐๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๖	ค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้าน ดงชมพู หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๗	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน บัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๘	ค่าปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร ที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ที่ ชำรุดเสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๙	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านโนนจำปาทอง หมู่ ๑๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านโนนจำปาทอง หมู่ ๑๐	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๑๐	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	๓๘๐,๐๐๐.-	๓๗๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๑๑	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๑๒	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านโนนชมพู หมู่ที่ ๑๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านโนนชมพู หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๑๓	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๑๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๓๘๔,๐๐๐.-	๓๘๓,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๖	-	-	-
๑๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๓๕๐,๐๐๐.-	๓๔๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๖	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	
๑๗	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๕๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม (๑๗๐,๐๐๐.-)	๖๑๑,๒๐๐.-	๘,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๑๘	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแห้ง หมู่ที่ ๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน บ้านโนนหนามแห้ง หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.-	๔๖,๓๒๐.๘๓	๓,๖๗๙.๑๗	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๑๙	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนชมภู หมู่ที่ ๑๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าบ้านโนนชมภู หมู่ที่ ๑๓	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๔๖,๖๗๙.๕๕	๓,๓๒๐.๔๕	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
โครงการที่โอนเพิ่ม										
๒๐	ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายห้องประปาหมู่บ้านบ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒ มาติดตั้งและก่อสร้างเป็นห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๖๕,๐๐๐.-	๖๕,๐๐๐.-	-	๑-๓๐ พ.ค. ๖๖	-	-	-
๒๑	ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายห้องประปาหมู่บ้านบ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑ มาติดตั้งและก่อสร้างเป็นห้องระบบประปาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องระบบประปาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๖๐,๐๐๐.-	๖๐,๐๐๐.-	-	๑-๓๐ พ.ค. ๖๖	-	-	-
๒๒	ค่าจ้างเหมาเคลื่อนย้ายห้องและถังกรองระบบประปาหมู่บ้านบ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒ มาติดตั้งและก่อสร้างเป็นห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-	-	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
๒๓	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบบรมอาชีพประชาชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบบรมอาชีพประชาชน	๖๐,๐๐๐.-	-	๖๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๒๔	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	- ไม่ได้ดำเนินการ	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๒๕	ช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ ฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคมสงเคราะห์ ฯ	๖๐,๐๐๐.-	๕๘,๖๗๓.-	๑,๓๒๗.-	๑ พ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๒๖	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับคนพิการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สวัสดิการสำหรับคนพิการ	๑๕,๐๐๐.-	๑๑,๓๘๘.-	๓,๖๑๒.-	๑๐ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๒๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	- ไม่ได้ดำเนินการ	ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๒๘	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๒๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.-	๒๓,๙๓๓.-	๖,๐๖๗	๑-๓๑ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๓๐	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	- ไม่ได้ดำเนินการ	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๓๑	เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	- ไม่ได้ดำเนินการ	เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๒	การส่งเสริม สนับสนุน และการ ดำเนินกิจกรรมธรรมนุญสุขภาพฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งเสริม สนับสนุน และ การดำเนินกิจกรรมธรรมนุญ สุขภาพฯ	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	
๓๓	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๒๕๐,๐๐๐.-	๒๕๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๓๔	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบัวโคก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑-๓๐ มี.ย. ๖๖	-	-	-
๓๕	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑๐ มี.ค. ๖๖	-	-	-
๓๖	การส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ทางการศึกษา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การส่งเสริมการพัฒนาของเด็ก พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๓๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	๒๐๑,๑๔๐.-	๑๑๕,๒๗๖.-	๘๕,๘๖๔.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๓๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	๓๐๒,๖๐๐.-	๒๖๔,๔๑๘.-	๓๘,๑๘๒.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๓๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๑๕,๘๑๐.-	๙๑๑,๑๓๓.-	๔,๖๗๗.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๐	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน	๒,๓๕๒,๐๐๐.-	๑,๙๘๘,๕๐๐.-	๓๖๓,๕๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๑	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน	๑,๑๓๘,๕๙๒.-	๙๗๙,๒๖๑.๐๕	๑๕๙,๓๓๑.๙๕	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๒	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๖๓,๙๓๐.-	๓๓๙,๕๔๔.๓๖	๒๒,๓๖๕.๖๔	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๓	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(สำรวจและขึ้นทะเบียน)	- ไม่ได้ดำเนินการ	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า(สำรวจและขึ้นทะเบียน)	๑๕,๐๐๐.-	-	๑๕,๐๐๐.-	-	-	-	-
๔๔	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	๘๕,๐๐๐.-	๕๒,๐๐๐.-	๓๓,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๕	การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	- ไม่ได้ดำเนินการ	การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๔๖	การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐๕,๕๐๐.-	๒๑๖,๐๔๐.-	๘๙,๔๖๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๔๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๔๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๕๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	๑๖๐,๐๐๐.-	๑๖๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๑๕ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๕๙	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพាយไหล่	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐.-	-	๑ - ๑๕ พ.ค. ๖๖	-	-	-
๖๐	จัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์บริการฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์บริการฯ	๑๐,๐๐๐.-	๑,๕๐๐.-	๘๕,๐๐๐.-	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๖๑	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๖๒	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	- ไม่ได้ดำเนินการ	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๖๓	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๘๙,๐๐๐.-	๑๘๙,๐๐๐.-	-	๑-๓๐ เม.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย										
๖๔	การเลือกตั้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	การเลือกตั้ง	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๐๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๖๕	การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐.-	๙,๒๐๐.-	๑๐,๘๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๖๖	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ฯ	๒๐,๐๐๐ .-	-	๒๐,๐๐๐ .-	-	-	-	-
๖๗	การส่งเสริมและสนับสนุนประชาคม	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งเสริมและสนับสนุนประชาคม	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๖๘	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖๙	การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ	- ไม่ได้ดำเนินการ	กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๗๐	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๗๑	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	- ไม่ได้ดำเนินการ	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๒	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	๓๐,๐๐๐.-	๕,๗๐๐.-	๒๔,๓๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๗๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๒๐ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๗๔	อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๒๐ ก.พ. ๖๖	-	-	-
๗๕	การดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	- ไม่ได้ดำเนินการ	การดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๗๖	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ไม่ได้ดำเนินการ	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔๐,๐๐๐.-	-	๔๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๗๗	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๖๓,๕๐๐.-	๖,๓๐๐.-	๕๗,๒๐๐.-	๒๐-๒๙ มี.ค. ๖๖	-	-	-
๔. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา										
๗๘	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๗๙	การจัดการแข่งขันกีฬา	- ไม่ได้ดำเนินการ	การจัดการแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐.-	-	๖๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๘๐	การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๘๑	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	- ไม่ได้ดำเนินการ	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐.-	-	๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๘๒	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐.-	๓,๔๙๓.-	๖,๕๐๗.-	๑๙-๒๐ มี.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๘๓	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๘๔	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝัง กลบให้แก่เทศบาลตำบลศรี พนา	๒๐๔,๐๐๐.-	๑๙๐,๖๑๐.-	๑๓,๓๙๐.-	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๕	-	-	-
๘๕	ปรับปรุง บ่อตากปฏิภูม องค์กร บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ่อตากปฏิภูม องค์กรบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๕๐,๐๐๐.-	๕๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๘๖	การจัดซื้อถุงขยะ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถุงขยะ	๑๕๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม (๑๕๕,๐๐๐.-)	๓๐๔,๔๗๐.-	๕๓๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๘๗	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.-	๖๙,๘๐๐.-	๒๐๐.-	๑๐ - ๑๕ เม.ย. ๖๖	-	-	-
๘๘	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	๗๐,๐๐๐.-	๖๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๒๒-๒๓ พ.ค. ๖๖	-	-	-
๘๙	การจัดงานทางศาสนาและประเพณี ต่างๆ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดงานทางศาสนาและ ประเพณีต่างๆ	๑๐,๐๐๐.- โอนเพิ่ม (๕๐,๐๐๐.-)	๓๑,๑๕๓.-	๒๑,๑๕๓.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี										
๙๐	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๒,๕๐๐.-	๗,๕๐๐.-	๑ - ๓๑ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๙๑	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	๓๐,๐๐๐.-	๔,๗๕๐.-	๒๕,๒๕๐.-	๑ - ๑๕ ต.ค. ๖๕	-	-	-
๙๒	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	๑๓๐,๐๐๐.-	๑๖,๔๕๐.-	๑๑๓,๕๕๐.-	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๙๓	การบริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	- ไม่ได้ดำเนินการ	การบริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	-	-	-
๙๔	ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมห้องน้ำข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องน้ำข้างห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๒๐๐,๐๐๐.-	๑๙๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-	๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๖	-	-	-