



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหนอง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	ท เ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อ ปฏิบัติ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล ขนาดกว้าง ๓ ม. ความยาวรวม ๑๙๗ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๕ เม.ย. - ๒๔ ก.ค. ๖๗	-	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาวรวม ๑๔๖ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๑๑ เม.ย. - ๑๐ ก.ค. ๖๗	-	-	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาวรวม ๑๖๖ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๔ ก.ค. - ๑ ต.ค. ๖๗	-	-	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาวรวม ๑๒๑ ม.	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๔ มี.ค. - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	-	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนน คสล ขนาดกว้าง ๔ ม. ความยาวรวม ๑๔๖ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๕ มี.ค. - ๒๓ มิ.ย. ๖๗	-	-	
๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล ขนาด ๒ ช่อง บ้านดงขมภู หมู่ที่ ๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๒.๑x๒.๑ ม. ความยาวรวม ๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๑๓ มี.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๗	-	-	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาบปิด บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๖ ม. ความยาว รวม ๑๖๒ ม. ลึก ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๙ เม.ย. - ๒๘ มิ.ย. ๖๗	-	-	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาบปิด บ้านโนนขมภู หมู่ที่ ๑๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๖ ม. ความยาว รวม ๑๔๒ ม. ลึก ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๔ พ.ค. - ๒ ก.ค. ๖๗	-	-	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาบปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๖ ม. ความยาว รวม ๑๔๖ ม. ลึก ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๓ เม.ย. - ๒๒ มิ.ย. ๖๗	-	-	
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาบปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๖ ม. ความยาว รวม ๑๖๒ ม. ลึก ๐.๕๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๓ มี.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ท
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๑	ปรับปรุง (บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓-๔ ม. ยาว ๘๐๐ ม.	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๑ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๗	-	-	
๑๒	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล. อบต.โพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล. อบต.โพธิ์หมากแข้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๐ ก.ค. - ๑๗ ก.ย. ๖๗	-	-	
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล. ศาลาประชาคม บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมลาน คสล.ศาลาประชาคม	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ส.ค. ๖๗	-	-	
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร)บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๘ ม. ยาว ๖๖๘ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๓ พ.ค. - ๒๒ ก.ค. ๖๗	-	-	
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร)บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๑ ม. ยาวรวม ๓๙๖ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๓๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๗	-	-	
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง ๐.๘ ม. ยาวรวม ๖๕๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	๕๐๐.-	๒๕ มี.ย. - ๒๔ ส.ค. ๖๗	-	-	
๑๗	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๑๘	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	บำรุงรักษาและซ่อมแซม	๔๔๕,๐๐๐	๒๖๗,๗๓๐	๑๑๗,๒๗๐.-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	ท
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๙	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เซกา ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๔๖๓.๐๑	๕๓๖.๙๙	๑๐ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค. ๖๗	-	-	
๒๐	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เซกา ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๕,๙๓๐.๙๔	๔,๐๖๙.๐๖	๑๐ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค. ๖๗	-	-	
๒๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ เซกา ขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบ จำหน่ายแรงต่ำ อบท.โพธิ์หมากแข้ง (โรงสูบน้ำประปา)บ้านโพธิ์หมาก แข้ง หมู่ที่ ๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบ จำหน่ายแรงต่ำ อบท.โพธิ์ หมากแข้ง (โรงสูบน้ำประปา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	๑๙๖,๙๑๙.๔๓	๑๙๖,๙๑๙.๔๓	-	๒๙ ม.ค. - ๒๐ ก.พ. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
๒๒	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๒๓	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๙๙๔	๗๗,๐๐๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๒๔	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๖ ธ.ค. ๖๖	-	-	
๒๕	การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การแข่งขันทักษะวิชาการ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	๔๐	๒๒ มี.ค. ๖๗	-	-	
๒๖	ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	๒๓๙,๑๗๓	๑๒๐,๒๒๖	๑๑๘,๙๔๗	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๔๓,๓๓๒	๒๖๑,๖๓๐	๘๑,๗๐๒	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๒๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๕๖,๐๗๕	๑,๐๓๒,๐๖๖	๓๒๔,๐๐๙	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๓๐	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)	๒,๒๖๖,๐๐๐	๒,๐๓๕,๐๘๘	๒๓๐,๙๑๒	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๓๑	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๙ ส.ค. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	พ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาหารเสริม (นม)	๑,๕๓๖,๗๔๐	๑,๓๐๔,๑๔๙.๕๖	๒๓๒,๕๙๐.๔๔	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๓๓	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	๘,๗๘๗	๖,๒๑๓	๑ - ๓๐ พ.ค. ๖๗	-	-	
๓๔	ฝึกอบรมอาสาสมัครกลุ่มคนรักสัตว์ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาสาสมัครกลุ่มคนรักสัตว์ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๖๕๐	๗,๓๕๐	๑ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	-	-	
๓๕	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	๘๕,๐๐๐	๖๒,๗๑๐	๒๒,๒๙๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๓๖	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือเคมีภัณฑ์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือเคมีภัณฑ์	๓๐๕,๕๐๐	๑๙๗,๕๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๓๗	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๓๘	การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๓๙	การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๙๔	๑,๑๐๖	๕ มี.ค. ๖๗	-	-	
๔๐	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงขมภู	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงขมภู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๒ มี.ย. ๖๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ท
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	ท
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๔๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	พ ง
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย										
๕๒	จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การเลือกตั้งกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	๑๑,๒๗๒	๘,๗๒๘	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๓	การเลือกตั้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๔	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๕	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๗๓๕	๑๙,๒๖๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๖	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๗	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๘	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๕๙	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๐	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บึงโขงหลง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปกครองอำเภอ บึงโขงหลง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-๓๑ ต.ค. ๖๖	-	-	
๖๑	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ	๖๐,๐๐๐	๓๘,๕๒๕	๒๑,๔๗๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ท
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๒	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๓	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๔	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๕	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๖	การส่งเสริม สนับสนุน และการดำเนินกิจกรรมธรรมนุญสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๗	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๓๘	๑๓,๙๖๒	๓ ก.ย. ๖๗	-	-	
๖๘	เยาวชนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๖๙	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๗๐	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	๑๘,๐๐๐	๑๐,๘๕๐	๗,๑๕๐	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒ มี.ค. ๖๗ และ ๑๐-๑๗ เม.ย. ๖๗	-	-	
๗๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	กาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-๒๙ ก.พ. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	ท
				ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๗๒	การดำเนินการป้องกันและควบคุม ไฟป่า	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๗๓	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาหยาเสพติด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาหยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๙๗๕	๒๙,๐๒๕	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๗๔	ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขีปลอดภัย ทางถนนหรือป้ายธงแดงจุดเสี่ยงเพื่อ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้ายประชาสัมพันธ์ช่วง เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๓,๐๐๐	๒,๘๕๐	๑๕๐	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒ ม.ค. ๖๗ และ ๑๐-๑๗ เม.ย. ๖๗	-	-	
๗๕	ก่อสร้างโรงสูบน้ำดับเพลิงเพื่อ เตรียมพร้อมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหากล้งและอัคคีภัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	โรงสูบน้ำดับเพลิง	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	-	๑๙-๒๕ เม.ย. ๖๗	-	-	
๔. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา										
๗๖	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๗๗	การจัดการแข่งขันกีฬา	- ไม่ได้ดำเนินการ	การจัดการแข่งขันกีฬา	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	
๗๘	การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	- ไม่ได้ดำเนินการ	การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	ท เ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้ จ่าย	เหลือจ่าย				
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
๗๙	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (อพ.สธ.)	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	
๘๐	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๓,๘๔๗	๖,๑๕๓	๒๖ ก.ค. ๖๗	-	-	
๘๑	ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	
๘๒	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	๒๐๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม (๖๐,๐๐๐.-)	๒๔๐,๓๔๕	๒๓,๖๕๕	๑-๓๑ ต.ค. ๖๖	-	-	
๘๓	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	
๖. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
๘๔	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำคำหัวผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๐๐	๒๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๗	-	-	
๘๕	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๘๖	การจัดงานทางศาสนา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	การจัดงานทางศาสนาและประเพณีต่างๆ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม (๑๐๐,๐๐๐.-)	๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๕๗	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	วัด ประชา รัฐ	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๔	๕๕,๙๙๖	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๗. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี										
๘๘	ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม อบต.โพธิ์หมากแข้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องประชุม อบต.โพธิ์หมากแข้ง	๗๐,๐๐๐	๖๙,๕๐๐	๕๐๐	๑ ก.ค. ๖๗ - ๑๕ ส.ค. ๖๗	-	-	
๘๙	ปรับปรุงห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมาก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องน้ำ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมาก	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๕๐๐	๔ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ เม.ย. ๖๗	-	-	
๙๐	ต่อเติมปรับปรุงอาคารแสดงสินค้า อบต.โพธิ์หมากแข้ง (อาคารสำนักงานกองสวัสดิการสังคม)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารแสดงสินค้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๔ มี.ย. ๖๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๗	-	-	
๙๑	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ไม่ได้ดำเนินการ	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๙๒	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อินเทอร์เน็ตตำบล	๒๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	๑๕,๒๕๐	๑-๓๑ ต.ค. ๖๖	-	-	
๙๓	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	๑๑๐,๐๐๐	๓๘,๗๕๐	๗๑,๒๕๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๙๔	บริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	- ไม่ได้ดำเนินการ	การบริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	
๙๕	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๓ พ.ค. ๖๗	-	-	

(ลงชื่อ)



(นายนิมนต์ ชานูชิต)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘