

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๗๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๘๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๓	สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด สามัคคีธรรม) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๗๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๕๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๙๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๒๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๗๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ ม. ความยาวรวม ๑๖๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.	๓๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๔๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. และขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ความยาวรวม ๒๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. และเทคอนกรีตเกาะกลาง กว้าง ๐.๑๕ ม. สูง ๐.๒๐ ม. ยาวรวม ๑๖๖.๐๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๒	ค่าก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยป้อมยาม บริเวณด้านหน้าที่ทำการ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๓.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ ตร.ม.	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๓	ค่าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๙.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๘.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๓.๘๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตร.ม.	๔๙๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๔	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	(ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ความยาวรวม ๗๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (ช่วงที่ ๒) ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. ความยาวรวม ๕๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๕	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๖	ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ ม. ความยาวรวม ๑,๐๐๐.๐๐ ม	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘ - มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๕๐๐	
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๑๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๙	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บู๊ทด้วยแอสฟัลต์ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๐	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมสร้าง อบต.โพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๓.๘๕ ม. ยาว ๘.๐๐ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐.๘๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๑	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	จัดทำโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบวางผังเมือง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงด้านการสำรวจออกแบบให้มีประสิทธิภาพ ฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๒	บำรุงรักษาและปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง เช่น รถยนต์ส่วนกลางฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๖๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๓	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๔	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๒๕	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๖	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการภายในอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๗	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อดำเนินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๒๘	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๒๙	การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อดำเนินโครงการทักษะวิชาการเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๓๐	ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พัฒนา ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อจัดงาน จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ประกวดแข่งขันต่างๆ ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาระดับการศึกษาในตำบล	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๑๕,๓๒๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๐,๔๙๐	
๓๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	๓๒๕,๓๘๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓๕,๗๖๘	
๓๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑,๒๖๗,๘๗๕	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐๗,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๔	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๒๒๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๕	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก	ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมภายใน ภายนอก และก่อสร้างรั้ว ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๑๖,๒๔๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๗	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๘	การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	เพื่อการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) , การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ	๘๕,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๓๙	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือเคมีภัณฑ์	เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค การปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	๒๕๕,๕๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๔๐	ส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะ	เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฯ	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๔๑	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบึงโขงหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๕๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๕๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๕๓	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	แปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๔	การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง การประชุม คณะกรรมการ การฝึกอบรม ฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๕	การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงการบำรุงดินเพื่อการเกษตร	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๖	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๗	จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๕๘	การเลือกตั้ง	การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย. – ต.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๙	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อมาร่วมงานงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๐	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	แผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการ ฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๑	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน	กิจกรรมและโครงการด้านประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชนฯ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๒	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๓	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	แผนชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชน ฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๔	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์อันเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในการจัดทำเปลี่ยนแปลงและรักษาทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๕	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บึงโขงหลง	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง ตามโครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและงานราชพิธีหรือวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๖๖	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ	กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๗	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖๘	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๖๙	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง การส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๐	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี การส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะสตรีในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๑	พัฒนาคุณภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา และดูแลด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๒	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ฯ	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๗,๔๕๐	
๗๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	
๗๔	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการอบรมผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๕	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๖	การจัดการแข่งขันกีฬา	การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล,กีฬาเยาวชน,กีฬานักเรียน,กีฬาประชาชนต่างๆ ฯ	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๗๗	การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สนับสนุนการดำเนินงานกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรตามแนวทางการดำเนินงานแผนแม่บท(อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๐๘๐	
๗๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. – ก.ค. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๗๙	ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กเยาวชนและ ประชาชนเพื่อสนองพระราชดำริโครงการ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๑๔๗	
๘๐	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ฯ	๒๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙๒,๐๗๙	
๘๑	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ ฯ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	
๘๒	จัดซื้อถุงขยะ และวัสดุในการบริหารจัดการขยะ	จัดซื้อวัสดุในการบริหารจัดการขยะ เช่น ถุงขยะพร้อมงานพิมพ์สี และถังขยะอันตรายในชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่ตั้งขยะ ฯลฯ	๓๔๐,๐๐๐	ต.ค. – พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๙๕,๓๐๐	
๘๓	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสงกรานต์	๘๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลคววก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๘๔	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	โครงการอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลโพธิ์หมาก แข้ง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๘๕	การจัดงานทางศาสนา ประเพณี และส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการในการจัดงานทางศาสนา ประเพณี และ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐	
๘๖	วัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๘๗	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หรือ จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๘๘	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	ระบบสารสนเทศ พร้อมในการบริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔,๗๕๐	
๘๙	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันและพิธีเปิดอาคาร ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯ	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๙๐	บริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	การบริการประชาชนและพบประชาชนนอก สถานที่ ตามโครงการ อบต.พบประชาชนฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	
๙๑	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน ฯ	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๒๖,๔๒๕	
๙๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และบริการ ประชาชน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ	๓๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๑๘๕,๒๙๙	
๙๓	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า ซ่อมกลาง ฯ	๒๗๑,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

ลงชื่อ  ผู้รับรอง
(นายอดิศักดิ์ บุญเจิม)
หัวหน้าสำนักปลัด