

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๕๐๐	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘
๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	-	-	๑๑ มิ.ย. ๖๘
๓	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	✓	-	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๕๐๐	-	-	๑ ก.ค. ๖๘
๔	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดสามัคคีธรรม) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐	-	-	๓ ก.ค. ๖๘
๕	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๕๐๐	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘
๖	ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘
๗	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๕๐๐	-	-	๔ เม.ย. ๖๘
๘	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๓ เม.ย. ๖๘
๙	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๙ มิ.ย. ๖๘
๑๐	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๕๐๐	-	-	๘ พ.ค. ๖๘
๑๑	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านดงชมภู หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘
๑๒	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-	-	๑ พ.ค. ๖๘
๑๓	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๑ เม.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๑๔	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๙ เม.ย. ๖๘
๑๕	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๒๓ ก.ค. ๖๘
๑๖	ค่าปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	-	-	๑๒ มี.ค. ๖๘
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๑๗ ก.พ. ๖๘
๑๘	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๒๒๔,๕๐๐	๒๒๔,๕๐๐	-	-	๓๐ พ.ค. ๖๘
๑๙	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๓๗๔,๕๐๐	๓๗๔,๕๐๐	-	-	๒๔ ก.พ. ๖๘
๒๐	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๑๖ มี.ค. ๖๘
๒๑	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๗๓,๕๐๐	๒๗๓,๕๐๐	-	-	๓ มี.ค. ๖๘
๒๒	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	๒๙๘,๕๐๐	๒๙๘,๕๐๐	-	-	๒๑ มี.ค. ๖๘
๒๓	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาบปิด บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๘
๒๔	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาบปิด บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๒๔ ก.พ. ๖๘
๒๕	ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาบปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๒ มี.ค. ๖๘
๒๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ขยายผิวจราจร) ณ บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๘
๒๗	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ณ บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑ แยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๐๒๖ เชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-	-	๒๐ มี.ค. ๖๘
๒๘	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลต์ ณ บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๓๔๙,๕๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๕ ก.พ. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๒๙	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลต์ ณ บ้านโนนชมภู หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๓๔๙,๕๐๐	๓๔๙,๕๐๐	-	-	๕ ก.พ. ๖๘
๓๐	ค่าปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ณ บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-	-	๑๘ ธ.ค. ๖๗
๓๑	ค่าปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ณ บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๗๖,๕๐๐	๗๖,๕๐๐	-	-	๒๘ มี.ค. ๖๘
๓๒	ค่าปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรที่ชำรุด เสียหาย ณ บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๙๙,๕๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-	-	๒๓ ธ.ค. ๖๗
๓๓	ค่าปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านบัว โคก หมู่ที่ ๔ เชื่อมทางหลวง ชนบทนครพนม บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๑๔๙,๕๐๐	๑๔๙,๕๐๐	-	-	๗ มี.ค. ๖๘
๓๔	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำแผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๓๕	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสกา ขยายเขตไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๙๒๙.๗๘	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๓๖	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสกา ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๓๖๖.๘๖	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๓๗	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสกา ขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๘๕.๐๓	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๓๘	จัดทำแผนที่ชุด L๗๐๑๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๑๘ ก.ย. ๖๘
๓๙	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและ ผู้สูงอายุ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๔๐	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๗๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๑๔ ก.พ. ๖๘
๔๒	การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑๙ มี.ค. ๖๘
๔๓	ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน พัฒนา ครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร ทางการศึกษา	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๔๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	✓	-	-	๒๑๕,๓๒๕	๑๐๑,๗๙๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๓๒๕,๓๘๐	๒๕๙,๓๑๘	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑,๒๖๗,๘๗๕	๙๘๕,๔๑๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๗	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	✓	-	-	๒,๕๔๒,๐๐๐	๒,๔๒๓,๗๑๘	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๘	ค่าปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวโคก	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	-	-	๗ ส.ค. ๖๘
๔๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๑,๔๑๖,๒๔๖	๑,๒๗๙,๙๑๗.๐๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๐	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๘,๖๕๒	-	-	๓๑ พ.ค. ๖๘
๕๑	การณรงค์ป้องกันควบคุมโรค	✓	-	-	๘๕,๐๐๐	๔๙,๗๔๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๒	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หรือเคมีภัณฑ์	✓	-	-	๒๕๕,๕๐๐	๒๑๔,๗๖๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๓	การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้พิทักษ์	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	๔๒๗,๕๖๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๕๔	การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๕๕	จัดซื้อรถเข็นสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น (สเตรทเซอร์)	✓	-	-	๓๘,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	-	-	๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗
๕๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๕๗	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๕๘	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๕๙	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๐	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๖๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐.-	-	-	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘
๖๗	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๑๐๐	-	-	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๘
๖๘	การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๖๙	การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๘๕	-	-	๒๓ พ.ค.๒๕๖๘
๗๐	จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๓,๔๓๒	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗๑	การเลือกตั้ง	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๒	การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๓	การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๗๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๗๔	การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๕	จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๖	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๗	การดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณสุขประโยชน์	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๗๘	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	๓๑ ก.ค.๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๗๙	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๘๐	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๘๑	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๘๒	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๔ ก.ย. ๒๕๖๘
๘๓	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	๒๐ ส.ค. ๒๕๖๘
๘๔	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนเกษตรแม่ย่าปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๘๘๐	-	-	๓๐ มี.ย. ๖๘
๘๕	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๘ ก.พ. ๖๘
๘๖	อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง (สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีฯ)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗
๘๗	อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง (สนับสนุนงานยาเสพติดฯ)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๘๘	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๘๙	วัสดุเครื่องดับเพลิง	✓	-	-	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๐	วัสดุจราจร	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๙๖๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๑	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนหรือจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	✓	-	-	๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๒	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	๓๒,๗๒๕	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๓	การจัดการแข่งขันกีฬา	-	-	✓	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๙๔	วัสดุกีฬา	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๙๕	การดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (อพ.สธ.)	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๖,๖๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๖	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๑,๘๕๖	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๗	ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๒,๑๔๗	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๘	การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	✓	-	-	๓๒๔,๐๐๐	๓๒,๗๒๕	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๙๙	การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๐๐	ส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๕๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐๑	อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	-	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘
๑๐๒	การอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๐๓	การจัดงานทางศาสนา ประเพณี และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๖,๒๕๐	-	-	๘ ก.ค. ๖๘
๑๐๔	วัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๐๕	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๐๖	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐๗	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	✓	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๓๘,๒๑๕	-	-	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘
๑๐๘	บริการประชาชนและพบประชาชนนอกสถานที่	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ยกเลิก ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	เบิกจ่าย ที่เบิกจ่ายไป			
๑๐๙	ค่าจ้างเหมาบริการ สํารวจความพึงพอใจของประชาชนและผู้มารับ บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕ ต.ค. ๖๘
๑๑๐	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-book application	✓	-	-	๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑๑	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๓,๗๓๐	-	-	๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๑๒	ค่าก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัยป้อมยามบริเวณด้านหน้า ที่ทำการ อบต.โพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	-	-	๓๐ ก.ค. ๖๘
๑๑๓	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ณ อบต.โพธิ์หมากแข้ง	✓	-	-	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๒๒ ส.ค. ๖๘
๑๑๔	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ซ่อมสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	-	๙ ก.ค. ๖๘
๑๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.โพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๓	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	-	-	๑๘ มี.ย. ๖๘