

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองหลวง จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
(๑) แผนงาน อุสาหกรรมและกรโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัดภูกระแต) บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่	๑๙๙,๒๐๐	บ้านโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่	๑๔๔,๐๐๐	บ้านโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำ) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๐๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๒๕๓,๖๐๐	บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๒๔๖,๔๐๐	บ้านโนน หนามแท่ง หมู่ที่ ๒	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๘๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๔๑๕,๘๐๐	บ้านบัวโคก หมู่ที่ ๔	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๖๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ไม่รวมบ่อ พัก ลงท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน ลงบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๓ บ่อ	๓๙๐,๐๐๐	บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ ๘	กองช่าง													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยคำป่า) บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๑๙๙,๒๐๐	บ้านโนน จำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดศิริธรรมาวาส) บ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๑๘๙,๖๐๐	บ้านโนน จำปาทอง หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหน้าวัดถ้ำซ้อ) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๑๑๐,๔๐๐	บ้านโนน ศิลา หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่ ลงท่อ ระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๒๘๐,๒๐๐	บ้านโนน ศิลา หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อม ฝาปิด บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	ขนาดกว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	บ้านหนอง บัวงาม หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๕๗,๖๐๐	บ้านโพธิ์ หมากแข้ง หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๓	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ๒ ช่อง ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	บ้านใหม่ภู เจริญ หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่ ลงท่อ ระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน	๒๑๕,๓๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก เชื่อมโรงจอดรถองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๗๖,๘๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๓๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่	๓๘๐,๐๐๐	บ้านนาอ่าง หมู่ที่ ๕	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่	๓๘๐,๐๐๐	บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
๑๘	ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลงดินลูกรังจุดที่ชำรุด เสียหาย จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตลอดความยาว	๒๕๐,๐๐๐	บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๖	กองช่าง														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๕๐๐
๑๙	ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรที่ชำรุดเสียหาย บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ลงดินถมความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ลงดินลูกรังจุดที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ให้เรียบร้อยตลอดความยาว	๒๕๐,๐๐๐	บ้านหนอง สิม หมู่ที่ ๙	กองช่าง														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๔๙,๕๐๐
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลต์ บ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร.หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	บ้านดงชมพู หมู่ที่ ๗	กองช่าง														อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
๒๑	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วย แอสฟัลต์ บ้านโนนชมพู หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาวรวม ๒๔๐.๐๐ เมตร.หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโนน ชมพู หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขยายผิวจราจร) บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๑.๙๐ เมตร ความยาวรวม ๓๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๕.๕๐ ตารางเมตร ลงดิน ลูกรังไหลทาง ทั้ง ๒ ข้าง ตามสภาพพื้นที่	๓๙๙,๐๐๐	บ้านบัวโคก ใหม่ หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๒๓	ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทำ แผนที่ตำบล การสำรวจออกแบบ การ ควบคุมงานก่อสร้าง	จัดทำโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบวางผังเมือง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงด้านการ สำรวจออกแบบให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุง พัฒนาการควบคุมงานก่อสร้างฯ	๒๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กองช่าง												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ให้ทั่วถึง
 (๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	เพื่อจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการภายในอาคารสถานที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง เช่น ลานจอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ ทางลาด	๑๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อดำเนินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ พัฒนาการศึกษ

(๑) แผนงาน การศึกษา

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อวัด พัฒนาการเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ					↔							ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐
๒	การแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อดำเนินโครงการทักษะวิชาการเด็ก ปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ						↔						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓ - ๕ ปี)	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง แบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๒๑,๖๐๐	ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ		↔						↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก	๓๒๖,๔๐๐	ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ		↔						↔				อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน	๑,๒๗๘,๙๐๐	ศพด. ทั้ง ๓ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ	←											อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๖	อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๐๓๖,๐๐๐	๓ แห่ง	กอง การศึกษาฯ	←											อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๗	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๓๖,๒๑๔	โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ศพด.	กอง การศึกษาฯ	←											อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๘	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านนาอ่าง	ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมภายใน ภายนอก และ ก่อสร้างรั้ว ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ศพด. บ้านนาอ่าง	กอง การศึกษาฯ				←								อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๙	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดงชมพู	ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมภายใน ภายนอก และ ก่อสร้างรั้ว ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ศพด. บ้านดงชมพู	กอง การศึกษาฯ				←								อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	บ้านโนน ศิลา	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาสาร หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	บ้านนาสาร	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนชมพู หมู่ที่ ๑๓	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนชมพู หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	บ้านโนน ชมพู	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	บ้านบัวโคก ใหม่	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	บ้านหนอง บัวงาม	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	บ้านใหม่ภู เจริญ	สำนักปลัด						↔						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๗	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควันแบบสเปกไฮล่ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข	๘๖,๖๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด						↔						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๖,๖๐๐
๑๘	จัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจแบบไฟฟ้า	เครื่องกระตุกหัวใจแบบไฟฟ้า	๕๐,๙๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด						↔						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๙๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ กลยุทธ์ พัฒนางานการเกษตร

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	จัดทำแปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง ฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๓	การส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์	ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การณรงค์ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงการบำรุงดินเพื่อการเกษตร	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๔	ส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๕	จัดซื้อวัสดุเกษตร	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๖	ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์หมากแข้ง	เหลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๓ ม. ยาว ๒๖ ม. หนา ๑๐ ซม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า ๕๙๘ ตรม.	๒๕๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์หมากแข้ง	กองสวัสดิการฯ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑๐	การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน	เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรม สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ	←													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๑	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ							←							อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๒	ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรบอาชีพ	ดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรบอาชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป	๖๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ							←							อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๓	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติ	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ								←						อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๔	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	กิจกรรมในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและดูแลด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม	๓๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ	←													อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๕	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบล โพธิ์หมากแข้ง	พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์หมากแข้ง การส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ							←							อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๖	เยาวชนใส่ใจผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ระหว่างสมาชิกในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ							←							อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๑๗	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ บทบาทสตรี	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี การส่งเสริมภาวะผู้นำสตรี การส่งเสริมอาชีพและพัฒนากิจกรรมสตรีในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ							←							อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์ จัดระเบียบในชุมชน ให้สงบเรียบร้อย ปลอดภัย

(๒) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลงโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	จังหวัด บึงกาฬ	สำนักปลัด	←————→												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	
๒	การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้อง ถนน	เพื่อดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุใน ท้องถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น โครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ฯ	๕๒,๒๖๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด				←————→				↔					ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๒,๒๖๐	
๓	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	จังหวัด บึงกาฬ	สำนักปลัด	←————→													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา

๔.๑ กลยุทธ์ พัฒนาวិถีการท่องเที่ยวในทุกด้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	๕๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด	←————→												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	
๒	การจัดการแข่งขันกีฬา	การจัดการแข่งขันกีฬาทำบล,กีฬาเยาวชน,กีฬา นักเรียน,กีฬาประชาชน ต่างๆ ฯ	๖๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง การศึกษาฯ	←————→												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	
๓	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บึงโขงหลง โครงการขึ้นภูดูบึง ทั้งวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง ตามโครงการขึ้นภูดูบึง ทั้งวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	อำเภอบึง โขงหลง	สำนักปลัด	←————→													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐,๐๐๐
๔	จัดซื้อวัสดุกีฬา	สนับสนุนพัฒนาการกีฬาสำหรับศูนย์กีฬาตำบล หรือศูนย์กีฬาแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๖๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง การศึกษาฯ	←————→												อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

(๑) แผนงาน การเกษตร

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้งบ ประมาณ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สนับสนุนการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ทรัพยากร ตามแนวทางการดำเนินงานแผนแม่บท(อพ.สธ.) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๒	การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๓	ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กเยาวชนและ ประชาชนเพื่อสนองพระราชดำริ โครงการ (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กอง สวัสดิการฯ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๔๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ กลยุทธ์ การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรและบุคลากรในหน่วยงาน

(๑) แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ร.น.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
๑	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน หรือจัดทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	กองคลัง	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๒	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตำบล	เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความ พร้อมในการบริการประชาชน	๒๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๓	จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา	เพื่อจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคารต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ฯลฯ	๑๑๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๔	บริการประชาชนและพบประชาชน นอกสถานที่	การบริการและพบประชาชนนอกสถานที่ โครงการ อบต.พบประชาชน,โครงการให้บริการ จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๕	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอก สถานที่	การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯ	๓๐๐,๐๐๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน	จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ บริการประชาชน เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯ	๗๐๒,๘๙๐	อบต.โพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๗	บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือ ค่าซ่อมกลาง ฯ	๑๐๑,๔๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-
๘	สนับสนุนศูนย์บริการปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานที่กลาง อำเภอบึงโขงหลง	เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ ประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ หมากแข้ง	สำนักปลัด	←														อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-